


BIF	ACTA DE COMITÉ DE OBRA		
	VERSIÓN 02	FECHA 11/05/2018	
	CÓDIGO	Página 1 de 2	

ACTA No: 6			
FECHA: 18 de julio de 2018	HORA INICIO: 10:00 a.m.	HORA FINAL: 11:00 a.m.	PROXIMA REUNION ---
PARTICIPANTES			
NOMBRE	AREA	FIRMA	
José Alberto Rondón	Director de Consultoría		
Oscar Mauricio Rojas Camargo	Director Interventoría		
Fernando Pérez Rangel	RL Consorcio equipamiento urbano		
Ing. Joan Sebastián Carrillo Villate	Supervisor		
Ing. Cristian Camilo Contreras Urquijo	Profesional de apoyo de la supervisión.		
OBJETIVO			
Comité de Obra Contratista – Interventoría - Supervisión, sobre avance del proyecto hasta la fecha.			
AGENDA PROPUESTA			
#	ACTIVIDADES A DESARROLLAR		
1	Temas generales a tratar.		
DESARROLLO DE LA REUNION			
<ul style="list-style-type: none"> AGENDA DEL PRESENTE COMITÉ 			
TEMAS TÉCNICOS:			
<p>1. Muro Torres de Aragón. De acuerdo a la reunión sostenida con los representantes del conjunto residencial torres de Aragón se llega a un acuerdo para beneficio de todas las partes, El muro de contención ya planteado en las obras complementarias, este mismo servirá de muro de colindancia y cerramiento para el conjunto vecino, permitiendo así llevar nuestro muro de contención hasta el límite de linderos del predio, aprovechando al máximo el terreno en el cual se desarrollará el equipamiento.</p>			
<p>2. Resultado de socialización: En el presente comité, el contratista hace entrega de un pequeño informe, junto con el registro fotográfico y las actas de asistencia, del evento de socialización llevado a cabo el día de ayer. Con este entregable, la interventoría manifiesta que el contratista ha cumplido completamente con la fase I del proyecto y puede proceder a facturar el primer pago del contrato.</p> <p>La supervisión realiza la revisión del informe, lo avala y le informa al contratista que a partir de este momento ya puede presentar la respectiva de pago parcial para realizar el cobro de la fase I del proyecto.</p>			

ELABORO CALIDAD	FECHA MAYO/11	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA
-----------------	---------------	--------------------------	-------	--------------------------	-------

Transversal 29 No 5-33. Lagos III. Floridablanca - Santander
6 49 72 85 - 6 49 65 31

Info@bif.gov.co
www.bif.com.co

3. Licencia de construcción:
 El supervisor informa al contratista, que se expidió la resolución del pago de la licencia de construcción, y ya puede continuar con el trámite para dicha licencia y así proceder a dar inicio a la fase II del proyecto.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS

- Informe de socialización.
- Oficio de informe sobre situación de muro torres de aragon

ELABORO CALIDAD	FECHA MAYO/11	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA
--------------------	------------------	-----------------------------	-------	-----------------------------	-------